

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul			
	Projeto: E.M.E.F. Patrício D. Ferreira - Proteção com Muro de Alvenaria			
	Data base: Maio - 2021 - Com desoneração		BDI: (%)	23,94

DESCRIÇÃO	MESES DE EXECUÇÃO									
	1º		2º		3º		4º		valor	
	%	vlr	%	vlr	%	vlr	%	vlr	Total	%

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	R\$ 165,89		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 165,89	100
2	ESCAVAÇÕES P/FUNDAÇÕES - MURO	100	R\$ 2.993,65		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 2.993,65	100
3	FUNDAÇÕES E BALDRAME - MURO	50	R\$ 21.468,52	50	R\$ 21.468,52		R\$ -		R\$ -	R\$ 42.937,05	100
4	PILASTRAS E CINTAMENTOS - MURO	20	R\$ 8.132,70	20	R\$ 8.132,70	40	R\$ 16.265,40	20	R\$ 8.132,70	R\$ 40.663,51	100
5	ALVENARIAS E CERCAMENTO - MUROS	15	R\$ 9.458,69	20	R\$ 12.611,58	40	R\$ 25.223,16	25	R\$ 15.764,48	R\$ 63.057,90	100
6	ACESSOS - PORTÕES		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 5.941,67	R\$ 5.941,67	100
7	PINTURA DE PORTÕES		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 417,67	R\$ 417,67	100
8	SERVIÇOS FINAIS		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 616,50	R\$ 616,50	100

Subtotal:	26,93	R\$ 42.219,46	26,92	R\$ 42.212,81	26,46	R\$ 41.488,57	19,69	R\$ 30.873,02	Valor dos Serviços		
Total Acumulado	26,93	R\$ 42.219,46	53,85	R\$ 84.432,26	80,31	R\$ 125.920,83	100,00	R\$ 156.793,85	R\$ 156.793,85	100,00	

Caçapava do Sul, 15 de Junho de 2021

Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAU-RS
A12.407-9

Nilvo T. Dorneles - Secretario de planejamento e Meio
Ambiente

Giovani Amestoy - Prefeito Municipal